

**МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР ТУХАЙ ОНД АШИГЛАЛТАД ОРОХ ЁСТОЙ БАЙСАН Ч ОРООГҮЙ ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

(2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС)

№	ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжилтийн явц	Хэрэгжилтийн хувь
								Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв (сая.төг)	Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бүлгийн нэр: 1.Хүний хөгжлийн бодлого												
Зорилго 1.4.Хүн амын эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг дэмжиж, амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.												
1	МУХТЖҮЧ-3.5.2, ЗГҮАХ-2.2.3	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2010-2023	Биеийн тамир, спортын улсын хороо	Улсын төсөв	15,025.7	90		1,528.0	1,300.0	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ барилга угсралтын ажил нь одоогийн байдлаар 97 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Галын системийн ажил хийгдээгүй тул Улсын комисс ажиллуулах гүйцэтгэгчийг хүсэлтийг Барилгын хөгжлийн төвөөс хүлээж аваагүй тул 2023 онд ашиглалтад оруулах хугацаа хойшилсон болно. Уг ажлын өртөг нь 2024 оны 02 дугаар улиралд багтаан Улсын комисс ажиллуулахаар ажиллаж байна.	95

2	МУХТЖҮЧ-3.5.2, ЗГҮАХ-2.2.3	Спорт цогцолборын барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022-2023	Биеийн тамир, спортын улсын хороо	Улсын төсөв	5,253.9	60	3,690.9	3,070.9	<p>Спорт цогцолборын барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2023 оны 12 дугаар сарын байдлаар дээврийн төмөр угсралтын ажил хийгдэж, дээврийн дүүргэлтийн дууссан дотор заслын ажлууд хийгдэж дууссан.</p> <p>2023 оны 08 дугаар сард анхны зураг төсөвт, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн зардал тусгагдаагүй бөгөөд тухай агааржуулалтын систем байхгүй тул спорт заалыг цаашид ашиглах үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тул Захиалагч, гүйцэтгэгч, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллага, зураг төсөл зохиогчтой газар дээр нь ажиллаж хамтарсан хурлын шийдвэрээр агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн зураг, төсвийг боловсруулж, магадлалаар баталгаажуулан 2024 онд төсөвт тусгахаар тохиролцож, 2023 онд барилгыг иж бүрэн ашиглалтад орох хугацааг хойшлуулсан. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж 460,0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд</p>
---	----------------------------	---	-----------	-----------------------------------	-------------	---------	----	---------	---------	--

											2024 оны 02 дугаар улиралд багтаан ашиглалтад хүлээн авахаар ажиллаж байна.	
3	МУХТЖҮЧ-3.5.2, ЗГҮАХ-2.2.3	Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018-2023	Биеийн тамир, спортын улсын хороо	Улсын төсөв	4,297.5	60		297.5	250.5	Оюуны спорт цогцолборын барилга угсралтын ажлыг норм, дүрэм батлагдсан зураг төслийн дагуу 85 хувийн гүйцэтгэлтэй хэвийн үргэлжилж байна. 2022 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан 500,0 сая төгрөгийг татуулснаас үүдэж барилга ашиглалтад орох хугацаа хойшилсон. 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд 500,0 сая төгрөг тусгагдсан. 2024 оны 02 дугаар улиралд багтаан ашиглалтад оруулна.	85

4	ЗГҮАХ-2.2.3	Спортын ордны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2021-2023	Биеийн тамир, спортын улсын хороо	Улсын төсөв	10,312.5	50		7,112.5	4,911.82	Барилгын гадна, дотор ханын өргийн ажил, дотор ханын шавардлага, гадна инженерийн шугам сүлжээ, гадна зам талбай, хавтгай дээврийн ажлууд тус тус батлагдсан зураг төсөл, норм дүрмийн дагуу хийгдэж дууссан. Дотор халаалт агаар сэлгэлтийн ажил, дотор цахилгаан, холбоо дохиолол, цонх суурилуулалтын ажлууд хийгдэж байна. 2023 онд бөөрөнхий дээврийн металл хийцийн захиалга болон ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор хугацаа алдаж ажил удааширсан бөгөөд 2023 онд багтаан дулаанд холбогдож чадаагүй тул, дотор заслын ажил хийгдэж боломжгүй болж хугацаандаа ашиглалтад орох боломжгүй болсон. 2023 оны үлдэгдэл 2,200.0 сая төгрөгийг Засгийн газрын 2023 оны 456 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. 2024 оны хоёрдугаар улиралд багтаан ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.	85
---	-------------	--	-----------	-----------------------------------	-------------	----------	----	--	---------	----------	---	----

5	МУХТЖҮЧ-3.5.2,	Спорт заалны барилга /Төв, Жаргалант сум/	2022-2023	Биеийн тамир, спортын улсын хороо	Улсын төсөв	1,383.6	40		1,083.6	1,059.19	Батлагдсан зураг төсөл, норм дүрмийн дагуу гүйцэтгэсэн бөгөөд хуучин зураг төсөвт бетон шалны зурагтай байсан тул Захиалагч, гүйцэтгэгч, зохиогчийн хамтарсан хурлын шийдвэрээр шинэ стандартын дагуу шинээр модон шалны зураг төсвийг боловсруулж, магадлалын нэгдсэн дүгнэлтээр баталгаажуулж, 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлуулсан тул 2023 онд ашиглалтад оруулах хугацаа хойшлогдсон болно. 2024 оны 02 дугаар улиралд багтаан ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.	90
6	ЗГҮАХ-2.2.3	Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2022-2023	Биеийн тамир, спортын улсын хороо	Улсын төсөв	1,850.0	40		850.0	850.0	Спорт цогцолборын барилга угсралтын ажлыг норм, дүрэм батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж байна.	70

7	ЗГҮАХ-2.2.3	Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Тонхил сум/	2019-2023	Биеийн тамир, спортын улсын хороо	Улсын төсөв	359.9	60		27,0	27.0	Захилагч, гүйцэтгэгч, зохиогчийн хамтарсан хурлын шийдвэрээр спорт заалны шалыг модон шал болгохоор шийдвэрлэж зураг төсвийг боловсруулж, магадлалаар нэгдсэн дүгнэлтээр баталгаажуулж, 2024 оны Монгол Улсын төсвийн тухай хуульд батлуулсан тул 2023 онд ашиглалтад оруулах хугацаа хойшлогдсон болно. 2024 оны 01 дүгээр улиралд Улсын комисст хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэл арга хэмжээ авч байна.	95
---	-------------	---	-----------	-----------------------------------	-------------	-------	----	--	------	------	--	----